

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

MUNICIPIO: Itambaracá

LOCAL DA OBRA: Vias do Municipio

OBJETO: Recapeamento Asfáltico em CBUQ, conforme detalhado no objeto do Convênio 034/2022-SEIL

Data: 01/03/2024

CRONOGRAMA FISICO (%)																
Item	GRUPO DE SERVIÇO															
		Realizado até 23/09/2023			30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		Acumulado	
		Valor do item	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1	Licitação e Contratação	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00
2	Pavimentação	397.442,51	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	35,00%	139.104,88	35,00%	139.104,88	30,00%	119.232,75	100,00%	397.442,51
3	Ligantes Betuminosos	341.026,21	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	35,00%	119.359,17	35,00%	119.359,17	30,00%	102.307,86	100,00%	341.026,21
4	Sinalização	12.750,12	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	100,00%	12.750,12	100,00%	12.750,12
		751.218,84	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00	34,41%	258.464,05	34,41%	258.464,05	31,19%	234.290,73	100,01%	751.218,84

CRONOGRAMA FINANCEIRO (R\$)																
Item	PARTICIPAÇÃO															
			Realizado até 23/09/2023	30 Dias		60 Dias		90 Dias		120 Dias		150 Dias		Acumulado		
1	Estado		0,00		0,00		0,00		210.564,47		210.564,47		190.871,05		612.000,00	
2	Municipio		0,00		0,00		0,00		47.899,58		47.899,58		43.419,68		139.218,84	
3	Sub-total		0,00		0,00		0,00		258.464,05		258.464,05		234.290,73		751.218,84	

CREA nº 5070023180

VISTO CREA PR 212874