

PAM 2024		SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID										PAVIMENTAÇÃO																	
Município:	MUNICÍPIO DE ITAMBARACÁ				SAM	35	Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		Convênio		Prazo do Projeto		Repasso do Concedente				R\$	3.617.600,00	92,22%				
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE nº	1	Data	15/02/2024	Dias	70	Data	05/05/2024	Sigla	PAM	nº		nº dias	210	Ok o nº de DIAS				Contrapartida do Proponente	R\$	305.124,94	7,78%			
Quantidade:	13.280,03		m²	CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																				Valor Total		3.922.724,94		100,00%	
GRUPO	SERVIÇOS			N	NÚMERO DE ETAPAS (%)																Nº DE ETAPAS	TOTAL		% S/					
ITEM	ok			7	1	2	3	4	5	6	7												ITEM (R\$)	TOTAL					
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:				210	30	30	30	30	30	30																			
Data Início					5/5/24	5/6/24	6/7/24	6/8/24	6/9/24	7/10/24	7/11/24																		
Data Fim					4/6/24	5/7/24	5/8/24	5/9/24	6/10/24	6/11/24	7/12/24																		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES				69,8	22,3	7,9															3	4.771,46	0,12%					
2	TERRAPLENAGEM				3,6	20,0	72,2		4,2													4	78.939,79	2,01%					
3	DRENAGEM				5,0	56,4	38,6															3	1.178.638,27	30,04%					
4	BASE / SUB-BASE							31,3	27,8	26,4	14,5											4	1.070.863,58	27,30%					
5	REVESTIMENTO							31,2	29,0	25,7	14,1											4	1.229.474,25	31,34%					
6	MEIO-FIO E SARJETA							21,7	14,2	63,0	1,1											4	64.611,80	1,65%					
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							23,1	36,3	15,8	24,8											4	229.478,53	5,85%					
8	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO										100,0											1	27.668,04	0,71%					
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS							32,5	37,7	19,0	10,8											4	38.279,22	0,98%					
TOTAIS																						3.922.724,94		100,00%					
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)																													
ITEM	SERVIÇOS	FONTES		ETAPAS (R\$)																Nº DE ETAPAS	TOTAL	% S/							
			R\$	1	2	3	4	5	6	7												ITEM	ITEM						
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.071,42	981,27	347,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.400,32	0,11%						
1C		CONTRAPARTIDA	R\$	259,06	82,76	29,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		371,14	0,01%						
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	2.620,78	14.559,91	52.561,27	-	3.057,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	72.799,54	1,86%						
2C		CONTRAPARTIDA	R\$	221,05	1.228,05	4.433,26	-	257,89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		6.140,25	0,16%						
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	54.347,96	613.044,97	419.566,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.086.959,16	27,71%						
3C		CONTRAPARTIDA	R\$	4.583,96	51.707,02	35.388,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		91.679,11	2,34%						
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	-	309.108,66	274.543,80	260.717,85	143.197,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	987.567,61	25,18%						
4C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	26.071,64	23.156,28	21.990,14	12.077,92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		83.295,97	2,12%						
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	353.758,37	328.813,87	291.397,12	159.871,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.133.840,92	28,90%						
5C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	29.837,60	27.733,67	24.577,77	13.484,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		95.633,33	2,44%						
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	12.930,17	8.461,22	37.539,21	655,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	59.586,04	1,52%						
6C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	1.090,59	713,66	3.166,23	55,28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5.025,76	0,13%						
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	48.886,25	76.821,25	33.437,35	52.483,94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	211.628,79	5,39%						
7C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	4.123,29	6.479,46	2.820,26	4.426,74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		17.849,74	0,46%						
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	25.515,91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	25.515,91	0,65%						
8C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	2.152,13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.152,13	0,05%						
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	-	11.473,06	13.308,75	6.707,33	3.812,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	35.301,71	0,90%						
11C		CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	967,69	1.122,52	565,73	321,57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		2.977,51	0,08%						
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	60.040,16	628.586,15	472.475,13	736.156,51	705.006,46	629.798,84	385.536,76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.617.600,00	92,22%						
C		CONTRAPARTIDA	R\$	5.064,06	53.017,83	39.850,71	62.090,81	59.463,47	53.120,12	32.517,93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		305.124,94	7,78%						
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO			R\$	65.104,23	681.603,98	512.325,85	798.247,31	764.469,93	682.918,96	418.054,69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		3.922.724,94	100,00%						
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %			R\$	1,66%	17,38%	13,06%	20,35%	19,49%	17,41%	10,66%												3.922.724,94	100,00%						
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %			R\$	1,66%	19,04%	32,10%	52,45%	71,93%	89,34%	100,00%												OK	OK						
Resp. Técnico:				Assinatura:				Prefeito:				Assinatura:								data:									
ANDRESSA DE MORAES AFONSO CAVALCANTE - CREA PR-212874/D				MÔNICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN																									
Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração																													
Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):																						26/01/2024 - sex							