

Município:		SAM		35		Edital no Município		Procedimento prévio		Início previsto da Obra		Fonte do RECURSO		Convênio		Prazo do Projeto		Repasso do Concedente		R\$ 3.617.600,00		92,22%							
Projeto :		PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA VICINAL		LOTE nº 1		Data 11/06/2024		Dias 70		Data 30/08/2024		Sigla PAM		nº		nº dias 210		Ok o nº de DIAS		R\$ 305.124,94		7,78%							
Quantidade:		13.280,03 m²		CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO																		Valor Total		3.922.724,94		100,00%			
GRUPO		SERVIÇOS		NÚMERO DE ETAPAS (%)																		Nº DE ETAPAS		TOTAL		% S/ TOTAL			
ITEM		ok		7																		1		TOTAL		% S/ TOTAL			
Informar o número de DIAS de cada ETAPA:				210		30		30		30		30		30		30		30											
Data Início				30/8/24		30/9/24		31/10/24		1/12/24		1/1/25		1/2/25		4/3/25													
Data Fim				29/9/24		30/10/24		30/11/24		31/12/24		31/1/25		3/3/25		3/4/25													
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	69,84	22,24	7,92																3	4.771,46	0,12%							
2	TERRAPLENAGEM	3,57	20,00	72,15				4,28												4	78.939,79	2,01%							
3	DRENAGEM	5,03	56,37	38,60																3	1.178.638,27	30,04%							
4	BASE / SUB-BASE							31,32	27,78	26,38	14,52									4	1.070.863,58	27,30%							
5	REVESTIMENTO							31,20	28,96	25,70	14,14									4	1.229.474,25	31,34%							
6	MEIO-FIO E SARJETA							21,70	14,17	62,97	1,16									4	64.611,80	1,65%							
7	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO							23,14	36,34	15,76	24,76									4	229.478,53	5,85%							
8	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO							4,46			95,54									2	27.668,04	0,71%							
9	ILUMINAÇÃO PÚBLICA																												
10	SERVIÇOS DIVERSOS																												
11	ENSAIOS TECNOLÓGICOS							32,46	37,75	18,97	10,82									4	38.279,22	0,98%							
<b>TOTAIS</b>																					3.922.724,94		100,00%						
COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )																													
ITEM		SERVIÇOS		FONTES		ETAPAS ( R\$ )																		Nº DE ETAPAS		TOTAL		% S/ ITEM	
		R\$		R\$		R\$																							
1T	SERVIÇOS PRELIMINARES	TESOURO	R\$	3.073,18	978,63	348,51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	4.400,32	0,11%						
1C	CONTRAPARTIDA	R\$	259,21	82,54	29,39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	371,14	0,01%						
2T	TERRAPLENAGEM	TESOURO	R\$	2.598,94	14.559,91	52.524,87	-	-	-	3.115,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	72.799,54	1,86%						
2C	CONTRAPARTIDA	R\$	219,21	1.228,05	4.430,19	-	-	-	262,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.140,25	0,16%							
3T	DRENAGEM	TESOURO	R\$	54.674,05	612.718,88	419.566,24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.086.959,16	27,71%						
3C	CONTRAPARTIDA	R\$	4.611,46	51.679,51	35.388,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91.679,11	2,34%							
4T	BASE / SUB-BASE	TESOURO	R\$	-	-	-	309.306,17	274.346,28	260.520,34	143.394,82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	987.567,61	25,18%						
4C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	26.088,30	23.139,62	21.973,48	12.094,58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.298,97	2,12%							
5T	REVESTIMENTO	TESOURO	R\$	-	-	-	353.758,37	328.360,33	291.397,12	160.325,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.133.840,92	28,90%						
5C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	23.837,60	27.895,41	24.577,77	13.522,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	95.633,33	2,44%							
6T	MEIO-FIO E SARJETA	TESOURO	R\$	-	-	-	12.930,17	8.443,34	37.521,33	691,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	69.586,04	1,52%						
6C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	1.090,59	712,15	3.164,72	58,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.025,76	0,13%							
7T	SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO	TESOURO	R\$	-	-	-	48.970,90	76.905,90	33.352,70	52.399,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	211.628,79	5,39%						
7C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	4.130,43	6.486,60	2.813,12	4.419,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.849,74	0,46%							
8T	SINALIZAÇÃO DE TRÁNSITO	TESOURO	R\$	-	-	-	1.138,01	-	24.377,90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	25.515,91	0,65%						
8C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	95,98	-	2.056,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.152,13	0,05%							
9T	ILUMINAÇÃO PÚBLICA	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
9C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
10T	SERVIÇOS DIVERSOS	TESOURO	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
10C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-						
11T	ENSAIOS TECNOLÓGICOS	TESOURO	R\$	-	-	-	11.458,94	13.326,40	6.896,73	3.819,65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	35.301,71	0,90%						
11C	CONTRAPARTIDA	R\$	-	-	-	966,50	1.124,01	564,83	322,17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.977,51	0,08%							
T	TOTAIS	TESOURO	R\$	60.346,17	628.257,42	472.439,61	736.424,55	705.636,08	629.488,21	385.007,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.617.600,00	92,22%							
C	CONTRAPARTIDA	R\$	5.089,87	52.990,11	39.847,72	62.113,42	59.516,58	53.093,92	32.473,33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	305.124,94	7,78%							
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO		R\$		65.436,04	681.247,52	512.287,33	798.537,97	765.152,66	682.582,13	417.481,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.922.724,94	100,00%							
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM %		R\$		1,67%	17,37%	13,06%	20,36%	19,51%	17,40%	10,64%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.922.724,94	100,00%							
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM %		R\$		1,67%	19,03%	32,09%	52,45%	71,96%	89,36%	100,00%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	OK	OK							
Resp. Técnico:		Assinatura:		Assinatura:		Assinatura:		Assinatura:		Assinatura:		Assinatura:		Assinatura:		Assinatura:		Assinatura:		Assinatura:		Assinatura:							
ANDRESSA DE MORAES AFONSO CAVALCANTE - CREA PR-212.874/D		MÔNICA CRISTINA ZAMBON HOLZMANN																											
Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração																					Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):		26/01/2024 - sex						